



Kanalausbau, technische Ufersicherung

Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Fertig stellen	Jahr 1												Jahr 2												Jahr 3							
					Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul
					-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	Technische Bearbeitung	6 Monate	01.01.	02.07.	[Gantt bar from Dec -1 to Jun 6]																															
2	Technische Bearbeitung	6 Monate	01.01.	02.07.	[Gantt bar from Dec -1 to Jun 6]																															
3	Vorbereitende Maßnahmen	21,19 Monate	02.07.	08.04.	[Gantt bar from Jun 7 to Apr 27]																															
4	Baustraße herstellen	4 Wochen	02.07.	30.07.	[Gantt bar from Jun 7 to Jun 14]																															
5	Bauzeitliche Rampen	4 Wochen	30.07.	27.08.	[Gantt bar from Jun 14 to Jun 21]																															
6	Rückbau	4 Wochen	11.03.	08.04.	[Gantt bar from Mar 11 to Mar 18]																															
7	Vorarbeiten und Erdarbeiten	18,43 Monate	27.08.	11.03.	[Gantt bar from Aug 27 to Mar 11]																															
8	Beräumung der Fläche	6 Wochen	27.08.	08.10.	[Gantt bar from Aug 27 to Sep 13]																															
9	Rückbau Oberboden und Deckwerk	6 Wochen	24.09.	05.11.	[Gantt bar from Sep 10 to Oct 10]																															
10	Trockenaushub	9 Wochen	05.11.	07.01.	[Gantt bar from Oct 10 to Dec 19]																															
11	Nassaushub	12 Wochen	08.10.	31.12.	[Gantt bar from Oct 13 to Dec 22]																															
12	Leitungsgräben	10 Wochen	31.12.	11.03.	[Gantt bar from Dec 22 to Mar 11]																															
13	Straßen, Wege, Plätze	23,72 Monate	02.07.	24.06.	[Gantt bar from Jun 7 to Jun 24]																															
14	Rückbau vorhandener Wege	8 Wochen	02.07.	27.08.	[Gantt bar from Jun 7 to Jun 14]																															
15	Ersatzneubau ehemals vorhandener Wege	12 Wochen	11.03.	03.06.	[Gantt bar from Mar 11 to Mar 28]																															
16	Bodenverbesserungsmaßnahmen	3 Wochen	03.06.	24.06.	[Gantt bar from Mar 28 to Apr 18]																															
17	Rückbau Notfundamentreste und Winkelstützmauer	3,66 Monate	24.12.	14.04.	[Gantt bar from Dec 24 to Feb 13]																															
18	Dalben und Sicherungsspundwand rammen	2 Wochen	24.12.	24.02.	[Gantt bar from Dec 24 to Jan 9]																															
19	Pfahlköpfe freilegen	3 Wochen	31.12.	06.03.	[Gantt bar from Dec 24 to Jan 18]																															
20	Pfähle ziehen	4 Wochen	10.01.	17.03.	[Gantt bar from Jan 18 to Feb 15]																															
21	Abbruch Winkelstützmauer	6 Wochen	24.01.	04.04.	[Gantt bar from Jan 25 to Mar 11]																															
22	Dalben und Sicherungsspundwand rückbauen	2 Wochen	14.02.	14.04.	[Gantt bar from Feb 15 to Mar 11]																															
23	Technische Ufersicherung	9,01 Monate	07.01.	08.10.	[Gantt bar from Jan 7 to Oct 8]																															
24	Südseite einschl. landseitiger Stützwand	5,31 Monate	07.01.	17.06.	[Gantt bar from Jan 7 to Jun 17]																															
25	Rammtrasse räumen	3 Wochen	07.01.	28.01.	[Gantt bar from Jan 7 to Jan 21]																															
26	Räumungsbohrung Trasse	6 Wochen	28.01.	11.03.	[Gantt bar from Jan 21 to Mar 11]																															
27	Spundwand	6 Wochen	04.02.	18.03.	[Gantt bar from Jan 28 to Mar 18]																															
28	Arbeitsplanum	1 Woche	18.03.	25.03.	[Gantt bar from Mar 18 to Mar 25]																															
29	Bohrpfahlwand	5 Wochen	25.03.	29.04.	[Gantt bar from Mar 25 to Apr 29]																															
30	Erdbau Ankerplanum	2 Wochen	29.04.	13.05.	[Gantt bar from Apr 29 to May 13]																															
31	Anker und Kopfbalken	3 Wochen	13.05.	03.06.	[Gantt bar from May 13 to Jun 6]																															
32	Rückbau Arbeitsplanum	2 Wochen	03.06.	17.06.	[Gantt bar from Jun 6 to Jun 20]																															
33	Nordseite einschl. Anprallsicherung Nordpfeiler Hb Lev 2	3,7 Monate	17.06.	08.10.	[Gantt bar from Jun 20 to Oct 8]																															
34	Rammtrasse räumen	2 Wochen	17.06.	01.07.	[Gantt bar from Jun 20 to Jul 4]																															
35	Räumungsbohrung Trasse	6 Wochen	01.07.	12.08.	[Gantt bar from Jul 4 to Aug 14]																															
36	Spundwand	6 Wochen	09.07.	20.08.	[Gantt bar from Jul 11 to Aug 11]																															
37	Erdbau Ankerplanum	2 Wochen	20.08.	03.09.	[Gantt bar from Aug 11 to Aug 25]																															
38	Anker und Kopfbalken	3 Wochen	03.09.	24.09.	[Gantt bar from Aug 25 to Sep 15]																															
39	Rückbau Arbeitsplanum	2 Wochen	24.09.	08.10.	[Gantt bar from Sep 15 to Sep 29]																															