

Tab. II.4.2-1: Gebaggerte Mengen auf der Hamburger Delegationsstrecke in m³ Profilmaß, unterteilt nach Herkunft und Verbleib

Blumensandhafen	2.100							2.100
Kohlenschiffhafen				18.300				18.300
Sandauhafen	20.100		72.500	800				93.400
Parkhafen	65.400	107.200	272.200	38.000	2.000	12.000	1.100	497.900
Waltershofer Hafen	150.600	51.700			198.200	364.200	242.300	1.007.000
Petroleumhafen	1.700		19.500					21.200
Athabaskafer	2.700	18.300			800			21.800
Köhlfleet	21.000		73.100	46.000	137.800			277.900
Rethe Köhlfleethafen	3.200		21.600	18.000				42.800
Finkenwerder Vorhafen	400							400
Steendiekkanal				9.000				9.000
Rüschkanal				10.800				10.800
Seehafen 1	2.800							2.800
Seehafen 2	1.800	600						2.400
Seehafen 4	7.600			2.300				9.900
Reihenstieg Vorhafen	1.600			7.500				9.100
Billwerder Bucht	83.100	900						84.000
Innere Durchfahrt	200							200
Peutekanal	1.200							1.200
Müggenburger und Hovekanal, westl. Teil	5.300	600						5.900
Marktkanal	1.000							1.000
Steinwerder Kanäle	9.000							9.000
Unrat umladen					800			800
Rugenberger Hafen				2.500				2.500
Summe	1.191.000	512.600	878.400	174.300	4.665.300	957.200	645.000	9.023.800

Quelle: Strom- und Hafengebäude, Bereich Strombau, Prozess Wassertiefen:

Umgang mit Baggergut aus dem Hamburger Hafen. Teilbericht Umlagerungen. Bericht über den Zeitraum 1.1. bis 31.12.1999. Hamburg, Juli 2000.

Jahr 2000							
Herkunft	Umlagern		Landbehandlung		Gewässerunterhaltung und Herrichtung von Flächen		Summe
	Umlagern	Wasser- injektion	Behandlung	Drain- und Füllsand	Aufhöhung	Nichtverspülbare Böden / Mergel	
Athabaskauer			1.500				1.500
Außen-Este	106.500	42.900					149.300
Billwerder Bucht			39.000				39.000
Blumensandhafen			2.500				2.500
Baggergutannahme			10.700				10.700
Elbufer			28.100			55.700	83.800
Ellerholzhafen	81.100	6.000					87.100
Finkenwerder Vorhafen			100				100
Grasbrookhafen			6.100				6.100
Hansahafen	32.600	600	54.400				87.600
Innere Durchfahrt			700				700
Kattwykhafen			5.200				5.200
Köhlbrand	76.900		1.800			2.600	81.200
Köhlfleet	327.600	56.000					383.600
Köhlfleethafen	3.400	42.500					45.900
Kuhwerder Hafen			4.100				4.100
Kuhwerder Vorhafen	131.900	11.300	202.600				345.700
Marktkanal			900				900
Moldauhafen			17.600				17.600
Müggenburger und Hovekanal, östl. Teil			4.200				4.200
Neuhöfer Hafen	23.400	8.000	6.300				37.700
Nördlicher Reiherstieg			198.500				198.500
Norderelbe	691.500		74.100				765.600

Tab. II.4.2-1: Gebaggerte Mengen auf der Hamburger Delegationsstrecke in m³ Profilmäß, unterteilt nach Herkunft und Verbleib

Parkhafen	647.800		63.900	300		250.000	962.000
Petroleumhafen			31.400				31.400
Peutehafen			2.700				2.700
Peutekanal			1.000				1.000
Rethe	500.700		27.400				528.100
Rugenberger Hafen		1.500					1.500
Roßhafen		1.500					1.500
Rüschkanal		21.000					21.000
Sandauhafen	229.900	7.500	17.700				255.100
Seehafen 1			1.000				1.000
Seehafen 2		12.000	500				12.500
Seehafen 3			21.100				21.100
Seehafen 4	33.400		3.700				37.100
Steendiekkanal		10.500					10.500
Steinwerder Hafen			75.100				75.100
Steinwerder Kanäle			500				500
Süderelbe			135.900	107.300		232.300	475.500
Südl. Reiherstieg			3.200			146.300	149.400
Südwesthafen		1.300	60.400				61.600
Unternelbe	45.900		500	149.300	309.100	27.800	532.500
Waltershofener Hafen	17.100		9.700				26.800
Werfthafen B+V			57.300				57.300
Summe	2.949.700	222.600	1.171.400	256.900	309.100	714.700	5.623.800

Quelle: Strom- und Hafengebäude, Bereich Strombau, Prozess Wassertiefen:

Umgang mit Baggeregut aus dem Hamburger Hafen. Teilbericht Umlagerungen. Bericht über den Zeitraum 1.1. bis 31.12.2000. Hamburg, April 2001

Jahr 2001							
Herkunft	Umlagerung	Umlagerung (Wasser- injektion)	Baggergut zur Behandlung	Sand für Bagger- gutbehandlung / -unterbringung	Sand für Auf- höhungen	Boden für Strombau- maßnahmen	Summe
Arningkai Liegepl.	0	0	24.700	0	0	0	24.700
Athabaskaufener	0	0	4.800	0	0	0	4.800
Außen-Este	266.000	6.500	15.200	400	0	0	288.100
Baakenhafen	0	0	19.600	0	0	0	19.600
Blumensandhafen	0	0	14.700	0	0	0	14.700
Elbufer	162.700	1.800	8.700	0	0	0	173.200
Ellerholzhafen	137.600	0	0	0	0	0	137.600
Fleete/Speicher	26.600	0	13.400	0	0	0	40.000
Grasbrookhafen	0	0	9.000	0	0	0	9.000
Haken	0	0	8.200	400	0	0	8.600
Hansahafen	27.200	9.000	118.900	0	0	0	155.100
Innere Durchfahrt	0	0	300	0	0	0	300
Kattwykhafen	0	0	2.500	0	0	0	2.500
Köhlbrand	214.600	0	62.100	250.500	385.600	51.700	964.500
Köhlfleet	346.500	0	6.200	0	0	0	352.700
Köhlfleethafen	28.400	0	27.600	0	0	0	56.000
Kohlenschiffhafen	0	18.000	16.600	0	0	0	34.600
Kuhwerder Vorhafen	643.000	0	30.300	0	600	0	673.900
Marktkanal	0	0	1.500	0	0	0	1.500
Moldauhafen	0	0	7.600	0	0	0	7.600
Müggenburger und Hovekanal, östl. Teil.	0	0	600	0	0	0	600
Mühlenberg	0	0	7.500	0	0	0	7.500
Museumshafen Neumühlen	0	0	7.600	0	0	0	7.600

Tab. II.4.2-1: Gebaggerte Mengen auf der Hamburger Delegationsstrecke in m³ Profilmäß, unterteilt nach Herkunft und Verbleib

Neuhöfer Hafen	49.000	6.600	0	0	0	0	55.600
Nördl. Reiherstieg	0	0	135.400	0	0	0	135.400
Norderelbe	394.900	0	19.500	4.000	697.800	0	1.116.200
Parkhafen	819.100	0	28.100	18.100	174.700	1.600	1.041.600
Petroleumhafen	71.700	0	16.700	0	0	0	88.400
Peutehafen	0	0	27.100	0	0	0	27.100
Reiherstieg Vorhafen	0	12.400	0	0	0	0	12.400
Rethe	313.700	0	59.500	0	0	0	373.200
Rosshafen	0	0	77.100	0	0	0	77.100
Rüschkanal	0	15.000	0	0	0	0	15.000
Sandauhafen	12.900	15.500	5.800	0	0	0	34.200
Sandtorhafen	0	0	8.200	0	0	0	8.200
Seehafen 2	0	0	5.200	0	0	0	5.200
Seehafen 3	0	0	5.300	0	0	0	5.300
Seehafen 4	6.800	0	10.200	0	0	0	17.000
Steendiekkanal	0	6.000	0	0	0	0	6.000
Steinwerder Hafen	13.200	0	83.000	0	0	0	96.200
Steinwerder Kanäle	0	0	4.300	0	0	0	4.300
Stackmeisterei Bunthaus	0	0	2.800	0	0	0	2.800
Süderelbe	629.400	0	4.400	71.900	34.000	571.000	1.310.700
Südl. Reiherstieg	0	0	13.800	4.800	0	0	18.600
Südwesthafen	0	0	67.500	0	0	0	67.500
Untereelbe	1.300	0	17.500	116.500	231.400	151.100	517.800
Vorhafen Rugenberger Schleuse	0	3.000	0	0	0	0	3.000
Waltershofer Hafen	0	0	11.600	0	0	5.200	16.800
Werfthafen B+V	0	0	78.400	0	0	0	78.400
Summe	4.164.600	93.800	1.089.000	466.600	1.524.100	780.600	8.118.700

Quelle: Strom- und Hafengebäude, Bereich Strombau, Prozess Wassertiefen:

Umgang mit Baggergut aus dem Hamburger Hafen. Teilbericht Umlagerungen. Bericht über den Zeitraum 1.1. bis 31.12.2001. Hamburg, April 2002

Jahr 2002							
	Umlagerung bei Neßsand	Umlagerung durch Wasserinjektion	Baggergut zur Behandlung	Sand für Baggergutbehandlung /-unterbringung	Sand für Aufhöhungen	Boden für Strombau-maßnahmen	Summe
Außen – Este	72.100	0	200	0	0	0	72.300
Billwerder Bucht	0	0	76.100	15.400	0	0	91.500
Dradenauhafen	0	0	5.400	0	0	0	5.400
Arbeiten für Dritte	0	0	1.400	0	0	0	1.400
Elbufer	25.500	0	3.200	0	0	0	28.700
Ellerholzhafen	45.000	2.700	11.300	0	0	0	59.000
Finkenwerder Vorhafen	0	0	89.600	0	0	0	89.600
Fleete/Speicher	7.100	0	0	0	0	0	7.100
Hansahafen	0	0	58.200	0	0	0	58.200
Kattwykhafen	0	0	7.900	0	0	0	7.900
Köhlbrand	26.100	0	100	700	0	391.200	418.200
Köhlfleet	192.800	0	56.500	0	0	0	249.400
Köhlfleethafen	143.400	9.000	0	0	0	0	152.400
Kohlenschiffhafen	0	14.000	2.200	0	0	0	16.200
Kuhwerder Vorhafen	312.600	17.200	17.700	0	0	0	347.500
Marktkanal	0	0	600	200	0	0	800
Moldauhafen	0	0	11.800	0	0	0	11.800
Mügg.-Hovek. westl. Teil	0	0	13.300	0	0	0	13.300
Mügg. Zollh. m. Durchfahrt	0	0	2.200	0	0	0	2.200
Mühlenberg	0	0	12.300	0	0	0	12.300
Neuhöfer Hafen	0	2.400	1.000	0	0	0	3.400
Nördl. Reiherstieg	0	0	100.000	0	0	0	100.000

Tab. II.4.2-1: Gebaggerte Mengen auf der Hamburger Delegationsstrecke in m³ Profilmäß, unterteilt nach Herkunft und Verbleib

Norderelbe	674.700	0	200	0	0	0	674.900
Oderhafen	0	0	700	0	0	0	700
Parkhafen	356.500	2.600	122.700	152.900	0	0	634.700
Peutekanal	0	0	11.500	0	0	0	11.500
Rüschkanal	0	28.000	0	0	0	0	28.000
Reihe	191.700	0	27.500	0	0	0	27.500
Sandauhafen	55.200	0	2.200	0	0	0	23.800
Seehafen 1	0	4.500	0	0	0	0	4.500
Seehafen 2	0	0	24.000	0	0	0	24.000
Seehafen 3	0	0	1.900	0	0	0	1.900
Seehafen 4	4.600	0	5.900	0	0	0	10.500
Steendiekkanal	0	4.500	0	0	0	0	4.500
Steinwerder Hafen	0	0	11.700	0	0	0	11.700
Süderelbe inkl. Drehkreis	663.200	0	9.200	462.500	0	22.200	1.382.500
Südwesthafen	0	0	25.000	0	0	0	25.000
Untereelbe	230.700	0	14.200	85.800	0	61.100	391.800
Waltershofer Hafen	387.000	7.500	7.400	0	0	0	401.900
Werfthafen B+V	0	0	262.500	30.800	0	0	293.300
Summe	3.388.400	92.300	997.800	748.300	0	474.500	5.701.300

Quelle: Strom- und Hafengebäude, Bereich Strombau, Prozess Wassertiefen:

Umgang mit Baggergut aus dem Hamburger Hafen. Teilbericht Umlagerungen. Bericht über den Zeitraum 1.1. bis 31.12.2002. Hamburg, Juni 2003

Jahr 2003							
	Umlagerung bei Neßsand	Umlagerung durch Wasserinjektion	Baggergut zur Behandlung	Sand für Baggergutbehandlung/-unterbringung	Sand für Aufhöhungen	Boden für Strombaumaßnahmen	Summe
ARNINGKAI LIEGEPL.			1.600				1.600
ATHABASKAUFER			2.200				2.200
AUSSEN - ESTE	34.600	9.600					44.200
BILLBROOKER-KANÄLE			10.100				10.100
DRADENAUHAFEN			3.800				3.800
ELBUFER	42.800		82.200				125.000
ELLERHOLZHAFEN	83.600						83.600
FINKENWERD.VORHAFEN		5.000					5.000
FLEETE / SPEICHER	8.100		200				8.300
HANSAHAFEN		1.500	105.000				106.500
HARBURGER WERFTHAFEN			900				900
KATTWYKHAFEN			198.400				198.400
KÖHLBRAND	792.900		700				793.600
KOHELSCHIFFHAFEN			900				900
KÖHLFLEET	401.500	9.500	4.500				415.500
KÖHLFLEETHAFEN	37.300						37.300
KUHWERDER VORHAFEN	203.000		30.200	700	306.800	190.300	731.000
MARKTKANAL			700				700
MITTL. REIHERSTIEG			300				300
MÜGG.-HOVEK.WESTL.T			4.800				4.800
MÜGG.ZOLLH.M.DURCHF			3.400				3.400
NEUHÖFER HAFEN		2.500	1.300				3.800
NORDERELBE (6-7)	780.100		159.600				939.700
NÖRDL. REIHERSTIEG			110.400				110.400

Tab. II.4.2-1: Gebaggerte Mengen auf der Hamburger Delegationsstrecke in m³ Profilmaß, unterteilt nach Herkunft und Verbleib

PARKHAFEN	321.900	6.000	12.700				340.600
PEUTEHAFEN			32.800				32.800
REIHERSTIEG VORHAFEN			200				200
RETHE	227.900	2.000	2.300				232.200
ROSSHAFEN			156.200				156.200
RÜSCHKANAL			41.700				41.700
RUGENBERGER HAFEN		2.000					2.000
SANDAUHAFEN	43.500	250	5.600				49.350
SEEHAFEN 3		5.500					5.500
SEEHAFEN 4		3.000	2.000				5.000
SONST. KLEINE HÄFEN P 21			71.500				71.500
SPREEHAFEN			34.400				34.400
STEINWERDER HAFEN			89.600				89.600
SÜDERELBE	177.300		7.700			13.000	198.000
SÜDERELBE (2-3)			1.500		124.100		125.600
SÜDWESTHAFEN			67.200	10.800			78.000
UNTERELBE	22.700		10.800	87.600	397.600	32.400	551.100
WALTERSHOFER HAFEN	58.600	250	90.500				149.350
SUMME	3.235.800	47.100	1.347.900	99.100	828.500	235.700	5.794.100

Quelle: Strom- und Hafengebäude, Bereich Strombau, Prozess Wassertiefen:

Umgang mit Baggergut aus dem Hamburger Hafen. Teilbericht Umlagerungen. Bericht über den Zeitraum 1.1. bis 31.12.2003. Hamburg, März 2004