

Baggerungen und Verklappungen im Bereich des WSA Cuxhaven bis 2004

Die nachfolgende Tabelle gibt an, welche Baggerungen und Verklappungen vorgenommen wurden. Alle Mengenangaben beziehen sich auf das Laderaumaufmaß. In der Tabelle werden folgende Abkürzungen verwendet:

- UHB = Unterhaltungsbaggerung
- ABB = Ausbaubaggerung
- UVK = Unterhaltungsverklappung
- AVK = Ausbauverklappung
- VTM = Vorgezogene Teilmaßnahme
- NOKVK = Baggergut Nordostseekanal Verbringung auf Klappstelle km 700
- NOKVS = Baggergut Nordostseekanal Verspülung bei km 696
- NHC = Niedersächsisches Hafenamt Cuxhaven
- BBfD = Baggerung als Bodenentnahme für Dritte
- NHElbe = Niedersächsisches Hafenamt Elbe Cuxhaven (ehemals NHC)
- HAB = Hafengesellschaft Brunsbüttel mbH

Projekt	Gewässer	Ort der Baggerungen	von km	bis km	Beginn	Ende	Menge in m ³ (Laderaumaufmaß)	Klappstelle (Elbe-km)	Baggerverfahren	Bemerkungen
UHB	Elbe	Brunsbüttel	0,6	9,0	01.01.96	31.12.96	724.764		Saugb.	
UHB	Elbe	Osteriff	9,0	20	01.01.96	31.12.96	580.855		Saugb.	
UHB	Elbe	Medemgrund	20	28	01.01.96	31.12.96	155.722		Saugb.	
UHB	Elbe	Altenbruch	28	35	01.01.96	31.12.96	6.020		Saugb.	
UHB	Elbe	Cuxhaven	35	41	01.01.96	31.12.96	67.114		Saugb.	
UHB	Elbe	Leitdamm	41	47	01.01.96	31.12.96	10.642		Saugb.	
UHB	Elbe	östl. Mittelrinne	47	51	01.01.96	31.12.96	8.751		Saugb.	
UHB	Elbe	westl. Mittelrinne	51	59	01.01.96	31.12.96	454.439		Saugb.	
NOKVK	Elbe	Brunsbüttel			01.01.96	31.12.96	5.100.000	700	Saugb.	
NOKVS	Elbe	Brunsbüttel			01.01.96	31.12.96	1.875.000	696	Saugb.	
UHB UVK	Elbe	Häfen NHC	724,7	726,6	01.01.96	31.12.96	989.000	Elbe	Wasserinjektionsbaggerung NHC	
UHB UVK	Elbe	Häfen NHC	724,7	726,6	01.01.96	31.12.96	38.600	731	Hopperb.	
UVK	Elbe				01.01.96	31.12.96	1.397	678,8	Saugb.	
UVK	Elbe				01.01.96	31.12.96	392.909	689	Saugb.	
UVK	Elbe				01.01.96	31.12.96	329.902	689,8	Saugb.	
UVK	Elbe				01.01.96	31.12.96	257.158	700	Saugb.	
UVK	Elbe				01.01.96	31.12.96	399.896	706	Saugb.	
UVK	Elbe				01.01.96	31.12.96	6.215	711	Saugb.	
UVK	Elbe				01.01.96	31.12.96	70.460	714	Saugb.	
UVK	Elbe				01.01.96	31.12.96	15.343	716,8	Saugb.	
UVK	Elbe				01.01.96	31.12.96	8.450	722,2	Saugb.	
UVK	Elbe				01.01.96	31.12.96	74.225	733	Saugb.	
UVK	Elbe				01.01.96	31.12.96	95.881	737	Saugb.	
UVK	Elbe				01.01.96	31.12.96	356.471	741	Saugb.	
UHB	Elbe	Brunsbüttel	0,6	9,0	01.01.97	31.12.97	439.938		Saugb.	
UHB	Elbe	Osteriff	9,0	20	01.01.97	31.12.97	1.486.512		Saugb.	
ABB	Elbe	Osteriff	9,0	20	01.01.97	31.12.97	460.011		Saugb.	VTM
UHB	Elbe	Medemgrund	20	28	01.01.97	31.12.97	172.903		Saugb.	
UHB	Elbe	Altenbruch	28	35	01.01.97	31.12.97	185.968		Saugb.	

Projekt	Gewässer	Ort der Baggerungen	von km	bis km	Beginn	Ende	Menge in m ³ (Laderaumaufmaß)	Klappstelle (Elbe-km)	Baggerverfahren	Bemerkungen
UHB	Elbe	Leitdamm	41	47	01.01.97	31.12.97	6.328		Saugb.	
UHB	Elbe	östl. Mittelrinne	47	51	01.01.97	31.12.97	26.441		Saugb.	
NOKVK	Elbe	Brunsbüttel			01.01.97	31.12.97	5.042.000	700	Saugb.	
NOKVS	Elbe	Brunsbüttel			01.01.97	31.12.97	2.087.000	696	Saugb.	
UHB	Elbe	Häfen Cuxhaven	724,7	726,6	01.01.97	31.12.97	1.132.000	Elbe	Wasserinjektionsbaggerung NHC	
UHB und UVK	Elbe	Häfen Cuxhaven	724,7	726,6	01.01.97	31.12.97	78.500	Elbe To 30 bis 33	Hop-perb.	Sohlensicherung
ABB	Elbe	Europakai Cuxhaven	724,7	726,6	01.01.97	31.12.97	375.000	727 und 731	Hop-perb.	Sohlensicherung
UVK	Elbe				01.01.97	31.12.97	375.000	Bei 725		Sohlensicherung Seebäderbrücke Cux
UVK	Elbe				01.01.97	31.12.97	248.292	689	Saugb.	
AVK	Elbe				01.01.97	31.12.97	9.943	689	Saugb.	VTM
UVK	Elbe				01.01.97	31.12.97	234.387	689,8	Saugb.	
AVK	Elbe				01.01.97	31.12.97	67.836	689,8	Saugb.	VTM
UVK	Elbe				01.01.97	31.12.97	470.102	700	Saugb.	
UVK	Elbe				01.01.97	31.12.97	774.659	706	Saugb.	
AVK	Elbe				01.01.97	31.12.97	224.685	706	Saugb.	VTM
UVK	Elbe				01.01.97	31.12.97	240.554	711	Saugb.	
UVK	Elbe				01.01.97	31.12.97	135.443	714	Saugb.	
AVK	Elbe				01.01.97	31.12.97	77.196	714	Saugb.	
UVK	Elbe				01.01.97	31.12.97	184.198	716,8	Saugb.	
AVK	Elbe				01.01.97	31.12.97	80.351	716,8	Saugb.	VTM
UVK	Elbe				01.01.97	31.12.97	30.455	733	Saugb.	
UHB	Elbe	Brunsbüttel			01.01.98	31.12.98	69.113		Saugb.	
ABB	Elbe	Brunsbüttel	0,6	9,0	01.01.98	31.12.98	126.969		Saugb.	VTM
UHB	Elbe	Osteriff	9,0	20	01.01.98	31.12.98	399.888		Saugb.	
UHB	Elbe	Medemgrund	20	28	01.01.98	31.12.98	34.673		Saugb.	
UHB	Elbe	Altenbruch	28	35	01.01.98	31.12.98	248.424		Saugb.	
UHB	Elbe	Leitdamm	41	47	01.01.98	31.12.98	5.596		Saugb.	
UHB	Elbe	Östl. Mittelrinne	47	51	01.01.98	31.12.98	37.955		Saugb.	
UHB	Elbe	Westl. Mittelrinne	51	59	01.01.98	31.12.98	2.391		Saugb.	
UHB	Elbe	Brunsbüttel	689,5	698,5	01.01.98	31.12.98	207.926		Saugb.	
UHB	Elbe	Osteriff	698,5	709,0	01.01.98	31.12.98	758.232		Saugb.	
UHB	Elbe	Medemgrund	709,0	717,0	01.01.98	31.12.98	189.762		Saugb.	
UHB	Elbe	Altenbruch	717,0	724,0	01.01.98	31.12.98	155.173		Saugb.	
UHB	Elbe	Leitdamm	731,4	736,0	01.01.98	31.12.98	19.894		Saugb.	
UHB	Elbe	östl. Mittelrinne	736,0	741,0	01.01.98	31.12.98	27.575		Saugb.	
UHB	Elbe	westl. Mittelrinne	741,0	748,0	01.01.98	31.12.98	1.370		Saugb.	
NOKVK	Elbe	Brunsbüttel			01.01.98	31.12.98	5.277.000	700	Saugb.	
NOKVS	Elbe	Brunsbüttel			01.01.98	31.12.98	2.130.000	696	Saugb.	
UHB NHC	Elbe	Häfen Cuxhaven	724,7	726,6	01.01.98	31.12.98	1.047.000	Elbe	Wasserinjektionsbaggerung NHC	
ABB NHC	Elbe	Europakai Cuxhaven	724,7	726,6	01.01.98	31.12.98	1.500.000		Hop-perb.	
UVK	Elbe				01.01.98	31.12.98	1.500.000	To 33 und 746.000 m ³		Sohlensicherung Seebäderbrücke
UVK	Elbe				01.01.98	31.12.98	133.200	689	Saugb.	
AVK	Elbe				01.01.98	31.12.98	71.404	689	Saugb.	VTM
UVK	Elbe				01.01.98	31.12.98	138.869	689,8	Saugb.	
AVK	Elbe				01.01.98	31.12.98	55.565	689,8	Saugb.	VTM
UVK	Elbe				01.01.98	31.12.98	42.482	690	Saugb.	

Projekt	Gewässer	Ort der Baggerungen	von km	bis km	Beginn	Ende	Menge in m ³ (Laderaumaufmaß)	Klappstelle (Elbe-km)	Baggerverfahren	Bemerkungen
UVK	Elbe				01.01.98	31.12.98	25.019	700	Saugb.	
UVK	Elbe				01.01.98	31.12.98	580.151	706	Saugb.	
UVK	Elbe				01.01.98	31.12.98	119.221	711	Saugb.	
UVK	Elbe				01.01.98	31.12.98	2.770	711,3	Saugb.	
UVK	Elbe				01.01.98	31.12.98	557.413	714	Saugb.	
UVK	Elbe				01.01.98	31.12.98	437.886	716,8	Saugb.	
UVK	Elbe				01.01.98	31.12.98	15.511	717	Saugb.	
UVK	Elbe				01.01.98	31.12.98	9.125	717,3	Saugb.	
UVK	Elbe				01.01.98	31.12.98	96.325	733	Saugb.	
NOKVK	Elbe	Brunsbüttel			01.01.99	31.12.99	4.210.000	700	Saugb.	
NOKVS	Elbe	Brunsbüttel			01.01.99	31.12.99	1.753.000	696	Saugb.	
UHB u. UVK	Elbe	Häfen Cuxhaven	724,7	726,6	01.01.99	31.12.99	1.159.000	Elbe	Wasserinjektionsbaggerung NHC	
UHB	Elbe	Brunsbüttel	689,5	698,5	01.01.99	30.09.99	821.587		Saugb.	
UHB	Elbe	Osteriff	698,5	709,0	01.01.99	30.09.99	3.123.121		Saugb.	
UHB	Elbe	Medemgrund	709,0	717,0	01.01.99	30.09.99	226.235		Saugb.	
UHB	Elbe	Altenbruch	717,0	724,0	01.01.99	30.09.99	666.235		Saugb.	
UHB	Elbe	Leitdamm	731,4	736,0	01.01.99	30.09.99	94.954		Saugb.	
UHB	Elbe	östl. Mittelrinne	736,0	741,0	01.01.99	30.09.99	178.520		Saugb.	
UHB	Elbe	westl. Mittelrinne	741,0	748,0	01.01.99	30.09.99	151.698		Saugb.	
ABB	Elbe	Los 3	690	708	16.03.99	30.08.99	1.026.018	690	Saugb.	
ABB	Elbe	Los 3	690	708	16.03.99	30.08.99	427.486	711	Saugb.	
ABB	Elbe	Los 3	690	708	16.03.99	30.08.99	987.774	714	Saugb.	
ABB	Elbe	Los 1	708	748	19.10.99	13.12.99	355.104	714	Saugb.	
ABB	Elbe	Los 1	708	748	19.10.99	13.12.99	911.887	733	Saugb.	
ABB	Elbe	Los 1	708	748	19.10.99	13.12.99	1.579.654	740	Saugb.	
ABB	Elbe	Los 1	708	748	19.10.99	13.12.99	217.215	741	Saugb.	
ABB	Elbe	Los 3	690	708	19.10.99	29.12.99	346.857	690	Saugb.	Wiedereintrieb
ABB	Elbe	Los 3	690	708	19.10.99	29.12.99	287.615	714	Saugb.	Wiedereintrieb
ABB	Elbe	Los 1	708	748	10.12.99	30.12.99	7.604	690	Saugb.	Wiedereintrieb
ABB	Elbe	Los 1	708	748	10.12.99	30.12.99	174.672	714	Saugb.	Wiedereintrieb
UVK	Elbe				01.01.99	30.09.99	647.728	689,8	Saugb.	
UVK	Elbe				01.01.99	30.09.99	952.011	711,0	Saugb.	
UVK	Elbe				01.01.99	30.09.99	1.491.299	714,0	Saugb.	
UVK	Elbe				01.01.99	30.09.99	860.410	716,8	Saugb.	
UVK	Elbe				01.01.99	30.09.99	1.074.213	733,0	Saugb.	
UVK	Elbe				01.01.99	30.09.99	81.356	748,5	Saugb.	
UVK	Elbe				01.01.99	30.09.99	128.380	750,5	Saugb.	
NOKVK	Elbe	Brunsbüttel			01.01.00	31.12.00	5.091.000	700	Saugb.	
NOKVS	Elbe	Brunsbüttel			01.01.00	31.12.00	1.938.000	696	Saugb.	
UHB u. UVK	Elbe	Häfen Cuxhaven	724,7	726,6	01.01.00	31.12.00	1.683.000	Elbe	Wasserinjektionsbaggerung NHC	
UHB	Elbe	Europakai Cuxhaven	724,7	726,6	01.01.00	31.12.00	1.428.400	716	Hopperb.	
UVK	Elbe				01.01.00	31.12.00	428.400	bei 725	Sohlensicherung Seebäderbrücke Cux	
UVK	Elbe				01.01.00	31.12.00	1.000.000	bei 722,5	Spülfeld B	
UHB	Elbe	Brunsbüttel	689,5	698,5	01.01.00	31.12.00	1.126.073		Saugb.	
UHB	Elbe	Osteriff	698,5	709,0	01.01.00	31.12.00	2.614.778		Saugb.	
UHB	Elbe	Medemgrund	709,0	717,0	01.01.00	31.12.00	699.563		Saugb.	
UHB	Elbe	Altenbruch	717,0	724,0	01.01.00	31.12.00	767.673		Saugb.	
UHB	Elbe	Cuxhaven	724,0	731,4	01.01.00	31.12.00	110.323			

Projekt	Gewässer	Ort der Baggerungen	von km	bis km	Beginn	Ende	Menge in m ³ (Laderaumaufmaß)	Klappstelle (Elbe-km)	Baggerverfahren	Bemerkungen
UHB	Elbe	Leitdamm	731,4	736,0	01.01.00	31.12.00	990.562		Saugb.	
UHB	Elbe	östl. Mittelrinne	736,0	741,0	01.01.00	31.12.00	653.595		Saugb.	
UHB	Elbe	westl. Mittelrinne	741,0	748,0	01.01.00	31.12.00	548.623		Saugb.	
UVK	Elbe				01.01.00	31.12.00	1.010.215	690	Saugb.	
UVK	Elbe				01.01.00	31.12.00	173.857	700	Saugb.	
UVK	Elbe				01.01.00	31.12.00	625.895	711	Saugb.	
UVK	Elbe				01.01.00	31.12.00	2.768.107	714	Saugb.	
UVK	Elbe				01.01.00	31.12.00	963.814	716	Saugb.	
UVK	Elbe				01.01.00	31.12.00	1.208.335	733	Saugb.	
UVK	Elbe				01.01.00	31.12.00	457.408	740	Saugb.	
UVK	Elbe				01.01.00	31.12.00	305.559	741	Saugb.	
ABB	Elbe	Elbehafen Brunsbüttel	694	694	01.01.99	31.12.00	88.000	Stacks westl. der Schleuse Brunsbüttel	k.A.	Maßnahme der HAB
NOKVK	Elbe	Brunsbüttel			01.01.01	31.12.01	4.656.000	700	Saugb.	
NOKVS	Elbe	Brunsbüttel			01.01.01	31.12.01	2.547.000	696	Saugb.	
UHB u. UVK	Elbe	Häfen Cuxhaven	724,7	726,6	01.01.01	31.12.01	2.039.377	Elbe	Wasserinjektions- baggerung NHC	
UHB u. UVK	Elbe	vor RoRo- Anlage Cux	bei 724,5		01.01.01	31.12.01	89.000	Elbe	Wasserinjektions- baggerung NHC	
BBfD	Elbe	Europakai Cuxhaven	724,7	726,6	01.01.01	31.12.01	170.000	Elbe	Aufspülung in Ham- burg (Mühlenb. Loch)	
UHB	Elbe	Brunsbüttel	689,5	698,5	01.01.01	31.12.01	594.460		Saugb.	
UHB	Elbe	Osteriff	698,5	709,0	01.01.01	31.12.01	2.263.062		Saugb.	
UHB	Elbe	Medemgrund	709,0	717,0	01.01.01	31.12.01	366.335		Saugb.	
UHB	Elbe	Altenbruch	717,0	726,0	01.01.01	31.12.01	648.491		Saugb.	
UHB	Elbe	Leitdamm Cuxhaven	726,0	732,0	01.01.01	31.12.01	147.921		Saugb.	
UHB	Elbe	östl. Mittelrinne	732,0	739,0	01.01.01	31.12.01	1.106.582		Saugb.	
UHB	Elbe	westl. Mittelrinne	739,0	748,0	01.01.01	31.12.01	191.120		Saugb.	
UVK	Elbe				01.01.01	31.12.01	676.817	690	Saugb.	
UVK	Elbe				01.01.01	31.12.01	486.969	706	Saugb.	
UVK	Elbe				01.01.01	31.12.01	278.727	711	Saugb.	
UVK	Elbe				01.01.01	31.12.01	1.361.341	714	Saugb.	
UVK	Elbe				01.01.01	31.12.01	898.528	716	Saugb.	
UVK	Elbe				01.01.01	31.12.01	5.726	717	Saugb.	
UVK	Elbe				01.01.01	31.12.01	569.257	733	Saugb.	
UVK	Elbe				01.01.01	31.12.01	481.791	740	Saugb.	
UVK	Elbe				01.01.01	31.12.01	558.815	741	Saugb.	
UHB	Elbe	Elbehafen Brunsbüttel	694	695	01.05.01	31.06.01	413.000	Deichbau Neufeld	k.A.	Maßnahme der HAB
UHB	Elbe	Elbehafen Brunsbüttel	694	695	01.09.01	31.12.01	256.000	Aufspülung Mühlenber- ger Loch	k.A.	Maßnahme der HAB
UHB	Elbe	Brunsbüttel	689,5	698,5	01.01.02	31.12.02	1.394.481		Saugb.	
UHB	Elbe	Osteriff	698,5	709,0	01.01.02	31.12.02	3.886.176		Saugb.	
UHB		Medemgrund	709,0	717,0	01.01.02	31.12.02	557.224		Saugb.	
UHB		Altenbruch	717,0	726,0	01.01.02	31.12.02	870.308		Saugb.	
UHB		Leitdamm Cuxhaven	726,0	732,0	01.01.02	31.12.02	0		Saugb.	
UHB		östl. Mittelrinne	732,0	739,0	01.01.02	31.12.02	369.345		Saugb.	
UHB		westl. Mittelrinne	739,0	748,0	01.01.02	31.12.02	97.214		Saugb.	
UVK	Elbe				01.01.02	31.12.02	1.107.854	690	Saugb.	
UVK	Elbe				01.01.02	31.12.02	1.464.980	706	Saugb.	

Projekt	Gewässer	Ort der Baggerungen	von km	bis km	Beginn	Ende	Menge in m ³ (Laderaumaufmaß)	Klappstelle (Elbe-km)	Baggerverfahren	Bemerkungen
UVK	Elbe				01.01.02	31.12.02	340.804	711	Saugb.	
UVK	Elbe				01.01.02	31.12.02	1.487.602	714	Saugb.	
UVK	Elbe				01.01.02	31.12.02	1.786.484	716	Saugb.	
UVK	Elbe				01.01.02	31.12.02	0	717	Saugb.	
UVK	Elbe				01.01.02	31.12.02	653.250	733	Saugb.	
UVK	Elbe				01.01.02	31.12.02	192.771	740	Saugb.	
UVK	Elbe				01.01.02	31.12.02	93.802	741	Saugb.	
UVK	Elbe				01.01.02	31.12.02	47.201	654	Saugb.	Aufspülung Twielenfleth
NOKVK	Elbe	Brunsbüttel			01.01.02	31.12.02	3.993.000	700	Saugb.	
NOKVS	Elbe	Brunsbüttel			01.01.02	31.12.02	2.031.000	696	Saugb.	
UHB u. UVK	Elbe	Häfen Cuxhaven	724,7	726,6	01.01.02	31.12.02	1.820.750	Elbe	Wasserinjektionsbaggerung NHElbe	
UHB u. UVK	Elbe	Elbehafen Brunsbüttel	694	694	01.12.02	31.12.02	10.000	Elbe	Wasserinjektionsbaggerung HAB	
UHB	Elbe	Brunsbüttel	689,5	698,5	01.01.03	31.12.03	1.862.600		Saugb.	
UHB	Elbe	Osteriff	698,5	709,0	01.01.03	31.12.03	2.427.689		Saugb.	
UHB	Elbe	Medemgrund	709,0	717,0	01.01.03	31.12.03	1.059.380		Saugb.	
UHB	Elbe	Altenbruch	717,0	726,0	01.01.03	31.12.03	1.422.595		Saugb.	
UHB	Elbe	Leitdamm Cuxhaven	726,0	732,0	01.01.03	31.12.03	25.885		Saugb.	
UHB	Elbe	östl. Mittelrinne	732,0	739,0	01.01.03	31.12.03	1.303.917		Saugb.	
UHB	Elbe	westl. Mittelrinne	739,0	748,0	01.01.03	31.12.03	443.533		Saugb.	
UVK	Elbe				01.01.03	31.12.03	889.352	690	Saugb.	
UVK	Elbe				01.01.03	31.12.03	88.830	706	Saugb.	
UVK	Elbe				01.01.03	31.12.03	102.065	711	Saugb.	
UVK	Elbe				01.01.03	31.12.03	362.121	714	Saugb.	
UVK	Elbe				01.01.03	31.12.03	2.158.795	716	Saugb.	
UVK	Elbe				01.01.03	31.12.03	3.522.179	733	Saugb.	
UVK	Elbe				01.01.03	31.12.03	350.998	740	Saugb.	
UVK	Elbe				01.01.03	31.12.03	688.288	741	Saugb.	
UVK	Elbe				01.01.03	31.12.03	104.950	Amtsgrenze 1	Saugb.	
UVK	Elbe				01.01.03	31.12.03	64.559	Amtsgrenze 2	Saugb.	
UVK	Elbe				01.01.03	31.12.03	166.783	Amtsgrenze 3	Saugb.	
UVK	Elbe				01.01.03	31.12.03	46.679	Bake B	Saugb.	
NOKVK	Elbe	Brunsbüttel			01.01.03	31.12.03	4.214.000	700	Saugb.	
NOKVS	Elbe	Brunsbüttel			01.01.03	31.12.03	1.975.000	696	Saugb.	
UHB u. UVK	Elbe	Häfen Cuxhaven	724,7	726,6	01.01.03	31.12.03	2.376.538	Elbe	Wasserinjektionsbaggerung NHElbe	
UHB u. UVK	Elbe	Elbehafen Brunsbüttel	694	695	01.01.03	31.01.03	3.000	Elbe	Mobilisierung / Schlickkegge HAB	
UHB u. UVK	Elbe	Elbehafen Brunsbüttel	694	694	01.04.03	30.04.03	10.000	Elbe	Wasserinjektionsbaggerung HAB	
UHB u. UVK	Elbe	Elbehafen Brunsbüttel	694	694	01.07.03	31.07.03	10.000	Elbe	Wasserinjektionsbaggerung HAB	
UHB	Elbe	Brunsbüttel	689,5	698,5	01.01.04	31.12.04	501.222		Saugb.	
UHB	Elbe	Osteriff	698,5	709,0	01.01.04	31.12.04	808.007		Saugb.	
UHB	Elbe	Medemgrund	709,0	717,0	01.01.04	31.12.04	429.248		Saugb.	
UHB	Elbe	Altenbruch	717,0	726,0	01.01.04	31.12.04	1.033.512		Saugb.	
UHB	Elbe	Leitdamm Cuxhaven	726,0	732,0	01.01.04	31.12.04	54.981		Saugb.	
UHB	Elbe	östl. Mittelrinne	732,0	739,0	01.01.04	31.12.04	1.758.486		Saugb.	
UHB	Elbe	westl. Mittelrinne	739,0	748,0	01.01.04	31.12.04	256.342		Saugb.	
UVK	Elbe				01.01.04	31.12.04	207.494	690	Saugb.	

Projekt	Gewässer	Ort der Baggerungen	von km	bis km	Beginn	Ende	Menge in m ³ (Laderaumaufmaß)	Klappstelle (Elbe-km)	Baggerverfahren	Bemerkungen
UVK	Elbe				01.01.04	31.12.04	192.122	706	Saugb.	
UVK	Elbe				01.01.04	31.12.04	104.514	711	Saugb.	
UVK	Elbe				01.01.04	31.12.04	47.889	714	Saugb.	
UVK	Elbe				01.01.04	31.12.04	496.031	716	Saugb.	
UVK	Elbe				01.01.04	31.12.04	2.828.598	733	Saugb.	
UVK	Elbe				01.01.04	31.12.04	223.569	740	Saugb.	
UVK	Elbe				01.01.04	31.12.04	562.752	741	Saugb.	
UVK	Elbe				01.01.04	31.12.04	18.256	Amtsgrenze 1	Saugb.	
UVK	Elbe				01.01.04	31.12.04	129.789	Bake B	Saugb.	
UVK	Elbe				01.01.04	31.12.04	8.732	Scheelenkuhlen1 (685,8)	Saugb.	
UVK	Elbe				01.01.04	31.12.04	1.323	Scheelenkuhlen2 (686,25)	Saugb.	
UVK	Elbe				01.01.04	31.12.04	17.934	Scheelenkuhlen3 (686,75)	Saugb.	
UVK	Elbe				01.01.04	31.12.04	2.795	Scheelenkuhlen4 (697,25)	Saugb.	
NOKVK	Elbe	Brunsbüttel			01.01.04	31.12.04	4.891.000	700	Saugb.	
NOKVS	Elbe	Brunsbüttel			01.01.04	31.12.04	2.249.000	696	Saugb.	
UHB u. UVK	Elbe	Häfen Cuxhaven	724,7	726,6	01.01.04	31.12.04	2.325.937	Elbe	Wasserinjektionsbaggerung Niedersachsen Ports GmbH	
UHB u. UVK	Elbe	Elbehafen Brunsbüttel	693	700	01.02.04	29.02.04	6.000	Elbe	Wasserinjektionsbaggerung HAB	
UHB u. UVK	Elbe	Elbehafen Brunsbüttel	694	695	01.03.04	31.03.04	21.500	Elbe	Remobilisierung mit Schlickegge HAB	
UHB u. UVK	Elbe	Elbehafen Brunsbüttel	682,9	682,9	01.05.04	31.05.04	10.000	Elbe	Wasserinjektionsbaggerung HAB	

In den Baggermengen der vorgezogenen Teilmaßnahmen sind auch Baggermengen der Unterhaltung enthalten, da eine exakte Trennung zwischen Ausbau- und Unterhaltungsbaggeregut nicht möglich ist.

Bei der Tabelle ist zu beachten, dass die Kilometerbezeichnungen der Baggerbereiche Mitte 1998 geändert wurden. Bei der alten Bezeichnung wurden die Kilometer ab der Amtsgrenze zum WSA Hamburg verwendet (Stromkilometer 689,10). Die neue Bezeichnung bezieht sich auf die durchgängige Ausbaukilometrierung.

Wo Baggerbereichsgrenzen bei der Umstellung geringfügig verändert wurden, sind die Baggermengen in der Tabelle mit den ursprünglichen Kilometerbezeichnungen aufgeführt.

Weitere Mengen:

Nicht angegeben sind Spül- und Baggeregutmengen aus den Sportboothäfen an der Elbe, weil sie zahlenmäßig nicht erfasst werden oder nicht fassbar sind. So werden Nord- und Südhafen Bützfleth fast täglich und die Stromanlagen Bützfleth gelegentlich „gepflügt“, Sportboothäfen gelegentlich „geeggt“ – d. h. das am Grund abgelagerte Material wird mit geeigneten Geräten aufgewirbelt und mit der Strömung weg-

transportiert. Bezogen auf die Ausbaubaggermenge handelt es sich um unbedeutende Maßnahmen, über die der TdV von den jeweiligen Betreibern nicht informiert wird.

Weitere aus der Elbe entnommene Mengen:

1997 wurden für Maßnahmen im Bereich der Freien und Hansestadt Hamburg Bodenentnahmen zwischen km 730 und 741 mit einer Gesamtmenge von 6.500.000 m³ (Laderaumaufmaß) durchgeführt.

Am 11.09.2001 und 22.03.2002 erteilte das WSA Cuxhaven per SSG und Nachtrag die Genehmigung zur Entnahme von 2.600.000 m³ Boden aus der Bundeswasserstraße Küstenmeer Nordsee zwischen den Fahrwassertonnen 13 und 29 sowie aus der Binnenwasserstraße bei Cuxhaven für Maßnahmen der Freien und Hansestadt Hamburg (Aufspülung im Mühlenberger Loch).