PHW
Planer für Hafenflächenrecycling und Wasserbau

Mischproben Los 1 (Kurve Landwehr mit Fähranleger)

Mischprobe (MP...)	Aufschluss	Glas (G...)	Entnahmebereich in m u. Gel.		Bezeichnung (vereinfacht)	Bemerkung
13	B23	1	0,0	0,2	Mutterboden	-
13	B24	1	0,0	0,3	Mutterboden	-
13	B25	1	0,0	0,3	Mutterboden	-
13	B26	1	0,0	0,1	Mutterboden	-
13	B26	2	0,1	0,2	Mutterboden	-
13	B27	1	0,0	0,1	Mutterboden	-
13	B27	2	0,1	0,3	Mutterboden	-
13	B28	1	0,0	0,1	Mutterboden	-
13	B28	2	0,1	0,3	Mutterboden	-
13	B29	1	0,0	0,4	Mutterboden	-
14	B30	1	0,0	0,4	Mutterboden	-
14	B31	1	0,0	0,6	Mutterboden	-
14	B32	1	0,0	0,6	Mutterboden	-
14	B33	1	0,0	0,8	Mutterboden	-
14	B35	1	0,0	1,0	Mutterboden	-
14	B36	1	0,0	0,8	Mutterboden	-
14	B37	1	0,0	0,4	Mutterboden	-
14	B38	1	0,0	0,6	Mutterboden	-
14	B39	1	0,0	0,1	Mutterboden	-
14	B39	2	0,1	0,4	Mutterboden	-
14	B40	1	0,0	0,6	Mutterboden	-
14	B41	1	0,0	0,4	Mutterboden	-
14	B81	1	0,0	0,2	Mutterboden	-
15	B23	2	0,2	0,8	Auffüllungen	Geschiebemergel/Org.
15	B23	3	0,8	2,0	Auffüllungen	Geschiebemergel/Org.
15	B24	2	0,3	1,0	Auffüllungen	Sand, schluffig
15	B24	3	1,0	1,7	Auffüllungen	Sand, schluffig
15	B24	4	1,7	2,0	Auffüllungen	Sand, schluffig
15	B25	2	0,3	1,0	Auffüllungen	Geschiebemergel/Org.
15	B25	3	1,0	2,0	Auffüllungen	Geschiebemergel/Org.

PHW
Planer für Hafenflächenrecycling und Wasserbau

Mischproben Los 1 (Kurve Landwehr mit Fähranleger)

Mischprobe (MP...)	Aufschluss	Glas (G...)	Entnahmebereich in m u. Gel.		Bezeichnung (vereinfacht)	Bemerkung
16	B26	3	0,2	0,8	Auffüllungen	Geschiebemergel
16	B26	4	0,8	1,6	Auffüllungen	Geschiebemergel
16	B26	5	1,6	2,0	Auffüllungen	Geschiebemergel
16	B26	6	4,4	5,0	Auffüllungen	Geschiebemergel/Org.
16	B29	2	0,4	0,9	Auffüllungen	Geschiebemergel/Org.
16	B29	3	0,9	1,1	Auffüllungen	Geschiebemergel/Org.
17	B32	2	0,6	1,0	Auffüllung	Geschiebemergel/Org.
17	B32	3	1,0	1,5	Auffüllung	Geschiebemergel/Org.
17	B32	4	1,5	2,0	Auffüllung	Geschiebemergel/Org.
17	B33	2	0,8	2,0	Auffüllung	Geschiebemergel/Org.
17	B33	3	2,0	3,0	Auffüllung	Geschiebemergel/Org.
17	B33	4	3,0	4,0	Auffüllung	Geschiebemergel/Org.
18	B34	1	0,0	1,0	Auffüllung	Geschiebemergel/Org.
18	B34	2	1,0	1,4	Auffüllung	Geschiebemergel/Org.
18	B34	3	1,4	2,0	Auffüllung	Geschiebemergel/Org.
18	B34	4	2,0	3,0	Auffüllung	Geschiebemergel/Org.
18	B34	5	3,0	4,0	Auffüllung	Geschiebemergel/Org.
18	B34	6	4,0	5,0	Auffüllung	Geschiebemergel/Org.
18	B34	7	5,0	6,0	Auffüllung	Geschiebemergel/Org.
18	B34	8	6,0	7,0	Auffüllung	Geschiebemergel/Org.
18	B34	9	7,0	7,4	Auffüllung	Geschiebemergel/Org.
19	B35	2	1,0	2,0	Auffüllung	Geschiebemergel
19	B35	3	2,0	3,0	Auffüllung	Geschiebemergel
19	B35	4	3,0	4,0	Auffüllung	Geschiebemergel
19	B35	5	4,0	5,0	Auffüllung	Geschiebemergel
19	B35	6	5,0	5,7	Auffüllung	Geschiebemergel
19	B35	7	5,7	6,0	Auffüllung	Geschiebemergel/Org.
19	B35	8	6,0	6,5	Auffüllung	Geschiebemergel/Org.
19	B35	9	6,5	7,0	Auffüllung	Geschiebemergel
19	B35	10	7,0	7,5	Auffüllung	Geschiebemergel
19	B35	11	7,5	8,0	Auffüllung	Geschiebemergel

PHW
Planer für Hafenflächenrecycling und Wasserbau

Mischproben Los 1 (Kurve Landwehr mit Fähranleger)

Mischprobe (MP...)	Aufschluss	Glas (G...)	Entnahmebereich in m u. Gel.		Bezeichnung (vereinfacht)	Bemerkung
19	B35	12	8,0	9,0	Auffüllung	Geschiebemergel
19	B35	13	9,0	10,0	Auffüllung	Geschiebemergel
19	B35	14	10,0	11,0	Auffüllung	Geschiebemergel
19	B35	15	11,0	12,0	Auffüllung	Geschiebemergel/Org.
19	B35	16	12,0	12,4	Auffüllung	Geschiebemergel/Org.
19	B35	17	12,4	13,0	Auffüllung	Geschiebemergel/Org.
19	B35	18	13,0	13,5	Auffüllung	Geschiebemergel/Org.
20	B36	2	0,8	1,0	Auffüllung	Geschiebemergel
20	B36	3	1,0	2,0	Auffüllung	Geschiebemergel
20	B36	4	2,0	2,5	Auffüllung	Geschiebemergel
20	B36	5	2,5	3,0	Auffüllung	Geschiebemergel/Org.
20	B36	6	3,0	4,0	Auffüllung	Geschiebemergel
20	B36	7	4,0	4,5	Auffüllung	Geschiebemergel
20	B36	8	4,5	5,0	Auffüllung	Geschiebemergel/Org.
20	B36	9	5,0	5,4	Auffüllung	Geschiebemergel/Org.
20	B36	10	5,4	6,0	Auffüllung	Geschiebemergel
20	B36	11	6,0	6,4	Auffüllung	Geschiebemergel
20	B37	2	0,4	1,0	Auffüllung	Geschiebemergel/Org.
20	B37	3	1,0	2,0	Auffüllung	Geschiebemergel/Org.
20	B37	4	2,0	3,0	Auffüllung	Geschiebemergel/Org.
20	B37	5	3,0	4,0	Auffüllung	Geschiebemergel/Org.
20	B37	6	4,0	5,0	Auffüllung	Geschiebemergel/Org.
20	B37	7	5,0	6,0	Auffüllung	Geschiebemergel/Org.
20	B37	8	6,0	6,6	Auffüllung	Geschiebemergel/Org.
20	B37	9	6,6	7,0	Auffüllung	Geschiebemergel/Org.
20	B37	10	7,0	8,0	Auffüllung	Geschiebemergel/Org.
21	B38	2	0,6	1,0	Auffüllung	Geschiebemergel/Org.
21	B38	3	1,0	2,0	Auffüllung	Geschiebemergel/Org.
21	B38	4	2,0	2,5	Auffüllung	Geschiebemergel/Org.
21	B38	5	2,5	3,0	Auffüllung	Geschiebemergel/Org.
21	B38	6	3,0	3,4	Auffüllung	Geschiebemergel/Org.

PHW
Planer für Hafenflächenrecycling und Wasserbau

Mischproben Los 1 (Kurve Landwehr mit Fähranleger)

Mischprobe (MP...)	Aufschluss	Glas (G...)	Entnahmebereich in m u. Gel.		Bezeichnung (vereinfacht)	Bemerkung
21	B38	7	3,4	3,6	Auffüllung	Geschiebemergel/Org.
21	B38	8	3,6	4,0	Auffüllung	Geschiebemergel/Org.
21	B38	9	4,0	4,2	Auffüllung	Geschiebemergel/Org.
21	B38	10	4,2	4,4	Auffüllung	Geschiebemergel/Org.
21	B39	3	0,4	1,4	Auffüllung	Geschiebemergel/Org.
21	B39	4	1,4	3,5	Auffüllung	Geschiebemergel/Org.
22	B27	3	0,3	1,0	Geschiebemergel	bindig
22	B27	4	1,0	2,0	Geschiebemergel	bindig
22	B27	5	2,0	3,0	Geschiebemergel	bindig
22	B28	3	0,3	1,0	Geschiebemergel	bindig
22	B28	4	1,0	2,0	Geschiebemergel	bindig
22	B28	5	2,0	3,0	Geschiebemergel	bindig
22	B29	4	1,1	3,0	Geschiebemergel	bindig
23	B30	2	0,4	2,0	Geschiebemergel	bindig
23	B30	3	2,0	3,7	Geschiebemergel	bindig
23	B30	4	3,7	5,0	Geschiebemergel	bindig
23	B31	2	0,6	2,0	Geschiebemergel	bindig
23	B31	3	2,0	3,0	Geschiebemergel	bindig
24	B32	5	2,0	3,0	Geschiebemergel	bindig
24	B32	6	3,0	4,0	Geschiebemergel	bindig
24	B33	5	4,0	5,0	Geschiebemergel	bindig
24	B33	6	5,0	6,0	Geschiebemergel	bindig
24	B33	7	6,0	7,0	Geschiebemergel	bindig
25	B34	14	8,7	9,0	Geschiebemergel	bindig
25	B34	15	9,0	10,0	Geschiebemergel	bindig
25	B34	16	10,0	11,0	Geschiebemergel	bindig
25	B35	19	13,5	14,0	Geschiebemergel	bindig
25	B35	20	14,0	15,0	Geschiebemergel	bindig
25	B35	21	15,0	16,0	Geschiebemergel	bindig

PHW
Planer für Hafenflächenrecycling und Wasserbau

Mischproben Los 1 (Kurve Landwehr mit Fähranleger)

Mischprobe (MP...)	Aufschluss	Glas (G...)	Entnahmebereich in m u. Gel.		Bezeichnung (vereinfacht)	Bemerkung
26	B36	12	6,4	7,0	Geschiebemergel	bindig
26	B36	13	7,0	8,0	Geschiebemergel	bindig
26	B36	14	8,0	9,0	Geschiebemergel	bindig
26	B36	15	9,0	10,0	Geschiebemergel	bindig
26	B37	11	8,0	9,0	Geschiebemergel	bindig
26	B37	12	9,0	10,0	Geschiebemergel	bindig
26	B37	13	10,0	11,0	Geschiebemergel	bindig
27	B38	12	5,3	6,0	Geschiebemergel	bindig
27	B38	13	6,0	7,0	Geschiebemergel	bindig
27	B38	14	7,0	8,0	Geschiebemergel	bindig
27	B38	15	8,0	9,0	Geschiebemergel	bindig
27	B39	5	3,5	5,0	Geschiebemergel	bindig
27	B39	6	5,0	6,0	Geschiebemergel	bindig
28	B40	2	0,6	1,4	Torf	organisch
28	B40	3	1,4	2,0	Kalkgyttja	organisch
28	B41	2	0,4	1,0	Torf	organisch
28	B41	3	1,0	2,0	Torf	organisch

PHW
Planer für Hafenflächenrecycling und Wasserbau

Mischprobenbereich Los 2 (Wittenbeker Kurve)

Mischprobe (MP...)	Aufschluss	Glas (G...)	Entnahmebereich in m u. Gel.		Bezeichnung (vereinfacht)	Bemerkung
29	B42	1	0,0	0,1	Mutterboden	-
29	B42	2	0,1	0,4	Mutterboden	-
29	B43	1	0,0	0,1	Mutterboden	-
29	B43	2	0,1	0,3	Mutterboden	-
29	B44	1	0,0	0,9	Mutterboden	-
29	B45	1	0,0	0,4	Mutterboden	-
29	B46	1	0,0	0,1	Mutterboden	-
29	B47	1	0,0	0,6	Mutterboden	-
29	B49	1	0,0	0,6	Mutterboden	-
30	B50	1	0,0	0,5	Mutterboden	-
30	B51	1	0,0	1,0	Mutterboden	-
30	B52	1	0,0	1,0	Mutterboden	-
30	B53	1	0,0	0,8	Mutterboden	-
30	B85	1	0,0	0,3	Mutterboden	-
30	B55	1	0,0	0,7	Mutterboden	-
31	B57	1	0,0	1,0	Mutterboden	-
31	B58	1	0,0	1,0	Mutterboden	-
31	B59	1	0,0	1,1	Mutterboden	-
31	B60	1	0,0	1,2	Mutterboden	-
31	B61	1	0,0	0,5	Mutterboden	-
31	B62	1	0,0	0,4	Mutterboden	-
32	B45	2	0,2	2,0	Lehm	bindig
32	B46	2	1,0	2,0	Lehm	bindig
32	B46	3	2,0	3,0	Lehm	bindig
32	B46	4	3,0	4,0	Mergel	bindig
32	B47	3	1,2	2,0	Auffüllung	rolllig/bindig
32	B48	1	0,0	1,2	Auffüllung	bindig
33	B50	3	1,2	2,0	Auffüllung	Lehm
33	B52	2	1,0	2,0	Auffüllung	Mergel, Org.
33	B52	3	2,0	3,5	Auffüllung	Mergel, Org.
33	B53	2	0,8	2,0	Auffüllung	Lehm

PHW
Planer für Hafenflächenrecycling und Wasserbau

Mischprobenbereich Los 2 (Wittenbeker Kurve)

Mischprobe (MP...)	Aufschluss	Glas (G...)	Entnahmebereich in m u. Gel.		Bezeichnung (vereinfacht)	Bemerkung
33	B54	1	0,0	1,0	Auffüllung	Lehm
33	B54	2	1,0	2,0	Auffüllung	Lehm
34	B55	2	0,7	1,2	Auffüllung	Sand/Org.
34	B56	2	1,0	2,0	Auffüllung	Mergel/Torf
34	B56	3	2,0	3,3	Auffüllung	Mergel/Torf
34	B56	4	3,3	4,3	Auffüllung	Mergel/Torf
34	B56	5	4,3	5,3	Auffüllung	Mergel/Torf
34	B56	6	5,3	6,0	Auffüllung	Mergel/Torf
34	B56	7	6,0	7,2	Auffüllung	Mergel/Torf
34	B56	8	7,2	7,5	Auffüllung	Mergel/Torf
35	B60	2	1,2	2,0	Auffüllung	Mergel
35	B61	2	0,5	1,2	Auffüllung	Mergel
35	B61	3	1,2	2,0	Auffüllung	Mergel
35	B61	4	3,0	3,4	Auffüllung	Mergel
35	B62	3	1,2	1,5	Auffüllung	Mergel
36	B42	3	0,4	1,0	Mergel	bindig
36	B42	4	1,0	2,0	Mergel	bindig
36	B43	3	0,3	1,0	Mergel	bindig
36	B44	3	2,0	3,0	Mergel	bindig
37	B47	4	3,4	4,0	Sand	rollig
37	B48	2	1,2	2,4	Sand	rollig
37	B49	2	0,6	2,0	Sand	rollig
38	B49	3	4,3	5,0	Sand	rollig
38	B51	6	8,9	9,9	Sand	rollig
38	B51	7	9,9	11,0	Sand	rollig
39	B46	4	3,0	4,0	Mergel	bindig
39	B48	3	2,4	3,0	Mergel	bindig
39	B48	4	3,0	4,0	Mergel	bindig

PHW
Planer für Hafenflächenrecycling und Wasserbau

Mischprobenbereich Los 2 (Wittenbeker Kurve)

Mischprobe (MP...)	Aufschluss	Glas (G...)	Entnahmebereich in m u. Gel.		Bezeichnung (vereinfacht)	Bemerkung
40	B51	4	3,2	4,7	Mergel	bindig
40	B51	5	4,7	5,7	Mergel	bindig
40	B53	3	2,0	3,1	Mergel	bindig
40	B54	3	2,0	3,0	Mergel	bindig
41	B44	2	0,9	2,2	Kalkgyttja	Org.
41	B51	3	2,0	3,2	Mudde	Org.
42	B55	3	1,2	2,0	Torf	Org.
42	B57	2	1,0	2,0	Torf	Org.
42	B60	3	5,0	6,0	Torf	Org.
42	B62	4	1,5	3,0	Torf	Org.
43	B57	3	2,0	3,0	Mergel	bindig
43	B57	4	3,0	4,0	Mergel	bindig
43	B57	5	4,0	5,0	Mergel	bindig
43	B58	2	1,0	2,0	Mergel	bindig
43	B58	3	2,0	3,0	Mergel	bindig
43	B58	4	3,0	4,0	Mergel	bindig
43	B59	3	2,2	3,0	Mergel	bindig
44	B46	7	23,3	24,0	Sand	rollig
44	B48	5	15,2	16,0	Sand	rollig
44	B51	7	9,9	11,0	Sand	rollig
44	B52	6	18,0	19,0	Sand	rollig
44	B53	4	24,3	25,0	Sand	rollig
44	B53	5	25,0	26,0	Sand	rollig
44	B53	6	26,0	27,0	Sand	rollig
44	B53	7	27,0	28,6	Sand	rollig
45	B57	6	19,2	20,2	Sand	rollig
45	B57	7	29,3	30,3	Sand	rollig
45	B59	4	31,7	33,0	Sand	rollig
45	B61	5	32,5	33,2	Sand	rollig

PHW
Planer für Hafenflächenrecycling und Wasserbau

Mischprobenbereich Los 2 (Wittenbeker Kurve)

Mischprobe (MP...)	Aufschluss	Glas (G...)	Entnahmebereich in m u. Gel.		Bezeichnung (vereinfacht)	Bemerkung
63	B47	2	0,6	1,2	Unterboden	-
63	B50	2	0,5	1,2	Unterboden	-
63	B51	2	1,0	2,0	Unterboden	-
63	B62	2	0,4	1,2	Unterboden	-

PHW
Planer für Hafenflächenrecycling und Wasserbau

Mischproben Los 3
(Übergang zwischen Wittenbeker Kurve und Weiche Schwartenbek)

Mischprobe (MP...)	Aufschluss	Glas (G...)	Entnahmebereich in m u. Gel.		Bezeichnung (vereinfacht)	Bemerkung
1	B63	1	0,0	1,0	Mutterboden	-
1	B64	1	0,0	0,7	Mutterboden	-
1	B65	1	0,0	0,4	Mutterboden	-
1	B67	1	0,0	0,3	Mutterboden	-
1	B70	1	0,0	0,3	Mutterboden	-
1	B79	1	0,0	0,9	Mutterboden	-
1	B80	1	0,0	0,1	Mutterboden	-
1	KRB1	1	0,0	1,0	Mutterboden	-
1	KRB3	1	0,0	1,1	Mutterboden	-
1	KRB4	1	0,0	1,0	Mutterboden	-
2	B66	1	0,0	1,0	Auffüllung	bindig, Pflanzenreste
2	B66	2	1,0	2,0	Auffüllung	bindig, Pflanzenreste
2	B67	3	1,0	2,0	Auffüllung	bindig, Pflanzenreste
3	B63	2	1,0	2,0	Auffüllung	rollig
3	B64	2	0,7	2,0	Auffüllung	rollig
4	B69	1	0,0	1,0	Auffüllung	Mg/S/Org.
4	B69	2	1,0	2,0	Auffüllung	Mg/S/Org.
4	B69	3	2,0	3,0	Auffüllung	Mg/S/Org.
4	B69	4	3,0	4,0	Auffüllung	Mg/S/Org.
4	B69	5	4,0	5,0	Auffüllung	Mg/S/Org.
4	B69	6	5,0	6,0	Auffüllung	Mg/S/Org.
4	B69	7	6,0	7,0	Auffüllung	Mg/S/Org.
4	B69	9	8,0	9,0	Auffüllung	Mg/S/Org.
4	B70	2	0,3	0,8	Auffüllung	Mg/S/Org.
4	B70	3	0,8	2,0	Auffüllung	Mg/S/Org.
4	B70	4	2,0	3,3	Auffüllung	Mg/S/Org.
4	B70	5	3,3	4,3	Auffüllung	Mg/S/Org.
4	B70	6	4,3	5,3	Auffüllung	Mg/S/Org.
4	B70	7	5,3	6,3	Auffüllung	Mg/S/Org.
4	B70	8	6,3	7,0	Auffüllung	Mg/S/Org.

PHW
Planer für Hafenflächenrecycling und Wasserbau

Mischproben Los 3
(Übergang zwischen Wittenbeker Kurve und Weiche Schwartenbek)

Mischprobe (MP...)	Aufschluss	Glas (G...)	Entnahmebereich in m u. Gel.		Bezeichnung (vereinfacht)	Bemerkung
4	B70	9	7,0	8,0	Auffüllung	Mg/S/Org.
4	B70	10	8,0	9,0	Auffüllung	Mg/S/Org.
4	B70	11	9,0	10,0	Auffüllung	Mg/S/Org.
5	KRB1	3	2,0	3,0	Auffüllung	bindig
5	KRB1	4	3,0	4,0	Auffüllung	bindig
5	KRB1	5	4,0	5,0	Auffüllung	bindig
5	KRB1	6	5,0	6,0	Auffüllung	bindig
5	KRB1	7	6,0	7,1	Auffüllung	bindig
5	KRB1	8	7,1	8,0	Auffüllung	bindig
5	KRB1	9	8,0	9,0	Auffüllung	bindig
5	KRB1	10	9,0	10,5	Auffüllung	bindig
5	KRB3	2	1,1	2,0	Auffüllung	bindig
5	KRB3	3	2,0	3,0	Auffüllung	bindig
5	KRB3	4	3,0	4,0	Auffüllung	bindig
5	KRB3	5	4,0	5,0	Auffüllung	bindig
5	KRB3	6	5,0	6,0	Auffüllung	bindig
5	KRB3	7	6,0	7,5	Auffüllung	bindig
5	KRB3	8	7,5	9,0	Auffüllung	bindig
5	KRB3	9	9,0	9,6	Auffüllung	bindig
6	B68	1	0,0	1,0	Auffüllung	schluffiger Sand
6	B68	2	1,0	2,0	Auffüllung	schluffiger Sand
6	B68	3	2,0	3,0	Auffüllung	schluffiger Sand
6	B68	4	3,0	4,0	Auffüllung	bindig
6	B68	5	4,0	5,0	Auffüllung	bindig
6	B68	6	5,0	6,0	Auffüllung	bindig
6	B68	7	6,0	7,0	Auffüllung	bindig
7	KRB2	1	0,0	1,0	Auffüllung	bindig
7	KRB2	2	1,0	2,0	Auffüllung	bindig
7	KRB2	3	2,0	3,0	Auffüllung	bindig
7	KRB2	4	3,0	4,0	Auffüllung	bindig

PHW
Planer für Hafenflächenrecycling und Wasserbau

Mischproben Los 3
(Übergang zwischen Wittenbeker Kurve und Weiche Schwartenbek)

Mischprobe (MP...)	Aufschluss	Glas (G...)	Entnahmebereich in m u. Gel.		Bezeichnung (vereinfacht)	Bemerkung
7	KRB2	5	4,0	5,0	Auffüllung	bindig
7	KRB2	6	5,0	6,3	Auffüllung	bindig
7	KRB2	7	6,3	7,0	Auffüllung	bindig
7	KRB2	8	7,0	8,0	Auffüllung	bindig
7	KRB2	9	8,0	9,0	Auffüllung	bindig
7	KRB2	10	9,0	10,0	Auffüllung	bindig
7	KRB4	2	1,0	2,0	Auffüllung	bindig
7	KRB4	3	2,0	3,0	Auffüllung	rollig, mit Org.
7	KRB4	4	3,0	4,6	Auffüllung	bindig
7	KRB4	5	4,6	5,0	Auffüllung	bindig
7	KRB4	6	5,0	6,0	Auffüllung	bindig
7	KRB4	7	6,0	7,0	Auffüllung	bindig
7	KRB4	8	7,0	8,0	Auffüllung	bindig
7	KRB4	9	8,0	9,2	Auffüllung	bindig
8	B70	12	10,0	10,4	Beckenschluff	bindig
8	B70	13	10,4	11,0	Beckenschluff	bindig
8	KRB2	11	10,4	11,6	Beckenschluff	bindig
9	KRB2	12	11,6	12,0	Sand	rollig
9	KRB2	13	12,0	14,3	Sand	rollig
9	KRB4	10	9,2	10,0	Sand	rollig
9	KRB4	11	10,0	11,0	Sand	rollig
9	KRB4	12	11,0	13,6	Sand	rollig
10	KRB3	10	9,6	10,0	Sand	rollig
10	KRB3	11	10,0	11,0	Sand	rollig
10	KRB1	11	10,5	13,5	Sand	rollig
10	KRB1	12	13,5	15,2	Sand	rollig
11	B68	8	7,0	8,0	Geschiebemergel	bindig
11	B68	10	9,0	10,0	Geschiebemergel	bindig

PHW
Planer für Hafenflächenrecycling und Wasserbau

Mischproben Los 3
(Übergang zwischen Wittenbeker Kurve und Weiche Schwartenbek)

Mischprobe (MP...)	Aufschluss	Glas (G...)	Entnahmebereich in m u. Gel.		Bezeichnung (vereinfacht)	Bemerkung
12	B80	3	0,7	1,0	Geschiebemergel	bindig
12	B80	4	1,0	2,0	Geschiebemergel	bindig
12	B79	2	0,9	1,5	Beckensediment	bindig
	B80	2	0,1	0,7	Auffüllung	Schlacke

PHW
Planer für Hafenflächenrecycling und Wasserbau

Mischprobenbereiche Los 4 und 5
Kurve Groß-Nordsee und Gerade Königsförde

Mischprobe (MP...)	Aufschluss	Glas (G...)	Entnahmebereich in m u. Gel.		Bezeichnung (vereinfacht)	Bemerkung
46	B01	1	0,0	0,5	Mutterboden	-
46	B02	1	0,0	0,3	Mutterboden	-
46	B03	1	0,0	0,5	Mutterboden	-
46	B04	1	0,0	0,6	Mutterboden	-
46	B05	1	0,0	0,3	Mutterboden	-
46	B06	1	0,0	0,3	Mutterboden	-
46	B06a	1	0,0	0,8	Mutterboden	-
47	B07	1	0,0	0,4	Mutterboden	-
47	B08	1	0,0	0,3	Mutterboden	-
47	B08	2	0,3	0,6	Mutterboden	-
47	B09	1	0,0	0,3	Mutterboden	-
47	B10	1	0,0	0,3	Mutterboden	-
47	B11	1	0,0	0,6	Mutterboden	-
47	B12	1	0,0	0,2	Mutterboden	-
47	B78	1	0,0	0,3	Mutterboden	-
48	B14	1	0,0	1,0	Mutterboden	-
48	B16	1	0,0	1,0	Mutterboden	-
48	B17	1	0,0	0,3	Mutterboden	-
48	B20	1	0,0	1,0	Mutterboden	-
48	B22	1	0,0	0,4	Mutterboden	-
49	B01	9	6,0	7,0	Geschiebemergel	-
49	B01	10	7,0	8,0	Geschiebemergel	-
49	B02	4	11,0	12,0	Geschiebemergel	-
50	B03	4	14,0	15,0	Sand, gewachsen	-
50	B06	5	12,0	12,5	Sand, gewachsen	-
50	B09	9	9,5	10,0	Sand, gewachsen	-
50	B09	10	10,0	11,0	Sand, gewachsen	-
50	B09	11	11,0	12,0	Sand, gewachsen	-
51	B10	12	11,0	12,0	Geschiebemergel	-
51	B11	11	6,4	7,0	Geschiebemergel	-
51	B20	3	8,0	9,0	Geschiebemergel	-
51	B21	7	11,0	12,0	Sand/Mg	-

PHW
Planer für Hafenflächenrecycling und Wasserbau

Mischprobenbereiche Los 4 und 5
Kurve Groß-Nordsee und Gerade Königsförde

Mischprobe (MP...)	Aufschluss	Glas (G...)	Entnahmebereich in m u. Gel.		Bezeichnung (vereinfacht)	Bemerkung
52	B22	4	12,0	13,0	Sand	-
52	B78	6	10,0	11,0	Sand	-
52	B14	6	11,0	12,0	Sand	-
52	B16	4	15,0	16,0	Sand	-
52	B18	4	17,7	19,0	Sand	-
52	B19	3	12,0	13,0	Sand	-
53	B01	2	0,5	1,0	Auffüllung	-
53	B01	3	1,0	2,0	Auffüllung	-
53	B01	4	2,0	3,0	Auffüllung	-
53	B01	5	3,0	3,5	Auffüllung	-
53	B01	6	3,5	4,2	Auffüllung	-
53	B01	8	5,4	6,0	Auffüllung	-
53	B02	2	0,3	0,7	Auffüllung	-
53	B02	3	0,7	2,0	Auffüllung	-
54	B03	2	0,5	1,3	Auffüllung	-
54	B03	3	1,3	2,0	Auffüllung	-
54	B04	2	0,6	2,0	Auffüllung	-
54	B04	3	2,0	3,0	Auffüllung	-
54	B05	2	0,3	1,0	Auffüllung	-
54	B05	3	1,0	2,0	Auffüllung	-
54	B06a	2	0,8	1,2	Auffüllung	-
54	B06a	3	1,2	2,0	Auffüllung	-
55	B13	1	0,0	1,0	Auffüllung	Ziegelreste
55	B18	1	0,0	0,4	Auffüllung	Ziegelreste
55	B18	2	0,4	0,9	Auffüllung	Ziegelreste
56	B10	2	0,3	1,0	Auffüllung	-
56	B10	3	1,0	1,6	Auffüllung	-
56	B10	4	1,6	2,0	Auffüllung	-
56	B12	2	0,2	1,3	Auffüllung	-
56	B12	3	1,3	2,0	Auffüllung	-
56	B13	2	1,0	2,0	Auffüllung	-
56	B15	4	3,0	4,0	Auffüllung	-
56	B16	2	1,0	2,0	Auffüllung	-
56	B16	3	2,0	3,0	Auffüllung	-

PHW
Planer für Hafenflächenrecycling und Wasserbau

Mischprobenbereiche Los 4 und 5
Kurve Groß-Nordsee und Gerade Königsförde

Mischprobe (MP...)	Aufschluss	Glas (G...)	Entnahmebereich in m u. Gel.		Bezeichnung (vereinfacht)	Bemerkung
57	B15	1	0,0	1,0	Auffüllung	Ziegelreste
57	B15	3	2,0	3,0	Auffüllung	Ziegelreste
57	B21	1	0,0	0,3	Auffüllung	Ziegel- Bauschuttreste
58	B05	4	2,0	3,0	Schluff	-
58	B07	2	0,4	1,0	Schluff	-
58	B07	3	1,0	2,0	Schluff	-
58	B07	4	2,0	3,0	Schluff	-
58	B08	3	0,6	1,0	Schluff	-
58	B08	4	1,0	1,3	Schluff	-
58	B08	5	1,3	2,0	Schluff	-
58	B09	2	0,3	1,0	Schluff	-
58	B09	3	1,0	1,5	Schluff	-
58	B09	4	1,5	2,0	Schluff	-
58	B10	5	2,0	3,0	Schluff	-
58	B10	6	3,4	4,0	Schluff	-
58	B10	7	4,0	4,3	Schluff	-
58	B10	8	4,3	4,5	Schluff	-
58	B11	2	0,6	1,0	Schluff	-
58	B11	3	1,0	2,0	Schluff	-
58	B11	4	2,0	3,0	Schluff	-
58	B11	5	3,0	4,0	Schluff	-
58	B11	6	4,0	4,2	Schluff	-
58	B11	7	4,2	5,0	Schluff	-
59	B13	3	2,0	3,0	Schluff	-
59	B13	4	3,0	4,0	Schluff	-
59	B13	5	4,0	5,0	Schluff	-
59	B14	3	2,0	3,0	Schluff	-
59	B14	4	3,0	3,6	Schluff	-
59	B15	5	4,0	5,0	Schluff	-
59	B18	3	0,9	2,0	Schluff	-
59	B19	2	1,0	2,0	Schluff	-
59	B21	2	0,3	1,3	Schluff	-
59	B21	3	1,3	2,1	Schluff	-
59	B21	4	2,1	3,1	Schluff	-
59	B21	5	3,1	3,9	Schluff	-
59	B22	2	0,4	1,4	Schluff	-
59	B22	3	1,4	2,0	Schluff	-

PHW
Planer für Hafenflächenrecycling und Wasserbau

Mischprobenbereiche Los 4 und 5
Kurve Groß-Nordsee und Gerade Königsförde

Mischprobe (MP...)	Aufschluss	Glas (G...)	Entnahmebereich in m u. Gel.		Bezeichnung (vereinfacht)	Bemerkung
59	B78	2	0,3	1,0	Schluff	-
59	B78	3	1,0	2,0	Schluff	-
59	B78	4	2	2,3	Schluff	-
59	B78	5	2,3	3,0	Schluff	-
60	B05	5	3,0	4,0	Geschiebemergel	-
60	B05	6	4,0	5,0	Geschiebemergel	-
60	B06	3	1,0	2,0	Geschiebemergel	-
60	B06	4	2,0	3,0	Geschiebemergel	-
60	B06a	4	2,0	3,0	Geschiebemergel	-
60	B06a	5	3,0	4,0	Geschiebemergel	-
60	B09	5	2,0	3,0	Geschiebemergel	-
60	B09	6	3,0	4,0	Geschiebemergel	-
60	B09	7	4,0	5,0	Geschiebemergel	-
60	B09	8	5,0	6,0	Geschiebemergel	-
61	B10	9	4,5	4,8	Geschiebemergel	-
61	B10	10	4,8	5,0	Geschiebemergel	-
61	B10	11	5,0	6,0	Geschiebemergel	-
61	B11	8	5,0	5,5	Geschiebemergel	-
61	B11	9	5,5	6,0	Geschiebemergel	-
61	B11	10	6,0	6,4	Geschiebemergel	-
61	B14	5	3,6	4,0	Geschiebemergel	-
61	B17	2	0,3	1,0	Geschiebemergel	-
61	B17	3	1,0	2,1	Geschiebemergel	-
61	B17	4	2,1	3,0	Geschiebemergel	-
61	B17	5	3,0	4,0	Geschiebemergel	-
61	B17	6	4,0	5,0	Geschiebemergel	-
61	B21	6	3,9	5,0	Geschiebemergel	-
62	B06	2	0,3	1,0	Sand	-
62	B07	5	3,0	4,0	Sand	-
62	B08	6	2,0	3,0	Sand	-
62	B08	7	3,0	3,7	Sand	-
	B15	2	1,0	2,0	Auffüllung	Asphalt- und Ziegelreste
	B19	1	0,0	1,0	Auffüllung	Schlacke, Bauschutt